

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 13.05.09 klokken 14:37 av Per

Prosjekt	20-122 Knivsflå	Side 1 av 2
Kalkyle	Kalkyle 20-122 Knivsflå	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4119 Pipe		4.665,56	1,17%
4120 Limtrekonstruksjoner		1.657,72	0,41%
4123 Takrenner		4.613,50	1,15%
4124 Brettex el.lignende		276,51	0,07%
4125 Takstoler -stipulert pris		30.880,00	7,72%
4189 Lageruttak		34.898,27	8,72%
4211 Papp		2.343,52	0,59%
4212 Isolasjon og folie		28.180,46	7,04%
4213 Trelast		38.577,84	9,64%
4214 Panel		3.844,20	0,96%
4217 Listverk, foring, glattk.		14.954,45	3,74%
4225 Taktekking, stein etc.		27.689,67	6,92%
4240 Ytterdører		7.981,20	1,99%
4241 Innerdører,buer		11.090,36	2,77%
4242 Vinduer / balkongdører		47.379,08	11,84%
4243 Beslag		3.259,89	0,81%
4245 Trapper		1.930,80	0,48%
4260 Kjøkken / Bad		26.494,66	6,62%
4261 Garderobe		3.440,00	0,86%
4617 Ventilasjon.-stipulert pris		27.500,00	6,87%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		25.000,00	6,25%
4619 Forsikringer -stipulert pris		7.000,00	1,75%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		15.000,00	3,75%
4623 Stillas og gangtid - stipulert pris		22.000,00	5,50%
Hjelpemateriell		9.497,31	2,37%
Sum Materialer		400.155,00	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	866,51 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	866,51 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	866,51 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	866,51 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%

Prosjekt	20-122 Knivsflå	Side 2 av 2
Kalkyle	Kalkyle 20-122 Knivsflå	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Underentreprenører			
9000 Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Kostnader	400.155,00	400.155,00	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Påslag underentreprenører		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	400.155,00	400.155,00	100,00%