

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	HY 58	Basis indeks SSB	100,00	24.04.08
Prosjektnavn	LEKNES	Dagens indeks SSB	100,00	24.04.08
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 08.04.02

INNT EKTER

	KAPITTEL		Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER	VESTLANDSHUS	182.521,32	182.521,32

	SUM INNTEKT		182.521,32	182.521,32

=====

UTGIFTER

	KOSTNADSART		SUM
4120	Limtrekonstruksjoner		6.481,62
4123	Takrenner		2.456,38
4189	Lageruttak		10.404,54
4211	Papp		3.143,39
4212	Isolasjon og folie		9.292,30
4213	Trelast		46.045,15
4214	Panel		24.964,40
4215	Gulvbord		17.984,05
4217	Listverk, foring, glattek.		6.947,02
4225	Taktekking, stein etc.		10.125,02
4240	Ytterdører		5.888,39
4241	Innerdører, buer		4.805,04
4242	Vinduer / balkongdører		21.988,75
4243	Beslag		939,25
4245	Trapper		2.000,00
4617	Ventilasj.-stipulert pris		210,00

USPESIFISERTE VARER 0,00

DIV. HJELPEMATERIALER 8.845,92

TOTALE MATERIALKOSTNADER 182.521,20

LØNN-----

5010	Timelønn	498,62 TV	0,00 KR/TV	0,00
	SOSIALE UTGIFTER			0,00
	REISE OG GANGTID			0,00

UNDERENTREPENØRER-----

USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

=====

NETTO KOSTNADER 182.521,20

=====

TOTALE KOSTNADER ekskl. mva. 182.521,20 182.521,20

=====

RESULTAT

Underentreprenørbidrag	0,00
Påslag arbeid	0,00
Påslag material	0,00

RESULTAT 0,12 0,00

=====

Totalt volum