

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 07:59 av Per

Prosjekt	241b Kya - T1	Side 1 av 1
Kalkyle	Kya - T1, Kalkyle Kya - T1	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		761,03	0,99%
4123 Takrenner		2 699,40	3,50%
4125 Takstoler -stipulert pris.		12 928,00	16,75%
4189 Lageruttak		3 417,53	4,43%
4213 Trelast		13 928,60	18,04%
4214 Panel		1 554,12	2,01%
4225 Taktekking, stein etc.		12 474,70	16,16%
4240 Ytterdører		17 730,64	22,97%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,02%
4243 Beslag		1 060,70	1,37%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	3,89%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,39%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	5,18%
Hjelpemateriell		1 779,27	2,30%
Sum Materialer		77 196,09	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	114,66 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	114,66 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	114,66 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	114,66 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	77 196,09	77 196,09	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	77 196,09	77 196,09	100,00%