

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:03 av Per

Prosjekt	245b Kya - T4	Side 1 av 1
Kalkyle	Kya - T4, Kalkyle Kya - T4	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		761,03	0,76%
4123 Takrenner		2 699,40	2,68%
4125 Takstoler -stipulert pris.		21 456,00	21,32%
4189 Lageruttak		6 092,11	6,05%
4213 Trelast		15 257,65	15,16%
4214 Panel		1 605,01	1,59%
4225 Taktekking, stein etc.		15 408,63	15,31%
4240 Ytterdører		17 730,64	17,61%
4242 Vinduer / balkongdører		6 743,48	6,70%
4243 Beslag		1 694,30	1,68%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 600,00	3,58%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		360,00	0,36%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 800,00	4,77%
Hjelpemateriell		2 449,97	2,43%
Sum Materialer		100 658,22	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	145,61 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	145,61 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	145,61 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	145,61 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	100 658,22	100 658,22	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	100 658,22	100 658,22	100,00%