

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 07:56 av Per

Prosjekt	248b Grip - T3	Side 1 av 1
Kalkyle	Grip - T3, Kalkyle Grip - T3	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		609,81	1,14%
4123 Takrenner		3 947,74	7,40%
4125 Takstoler -stipulert pris.		8 657,00	16,24%
4189 Lageruttak		2 649,43	4,97%
4213 Trelast		8 464,50	15,87%
4214 Panel		903,55	1,69%
4225 Taktekking, stein etc.		11 777,76	22,09%
4240 Ytterdører		6 716,99	12,60%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,93%
4243 Beslag		644,90	1,21%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 400,00	4,50%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		240,00	0,45%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 200,00	6,00%
Hjelpemateriell		1 548,91	2,90%
Sum Materialer		53 322,68	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	85,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	85,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	85,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	85,96 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	53 322,68	53 322,68	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	53 322,68	53 322,68	100,00%