

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:33 av Per

Prosjekt	252b Ona - T3	Side 1 av 1
Kalkyle	Ona - T3, Kalkyle Ona - T3	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
-------------	-----------	-----------	------------

Kostnader

Materialer			
4123	Takrenner	2 373,41	3,51%
4125	Takstoler -stipulert pris.	13 284,00	19,67%
4189	Lageruttak	4 161,89	6,16%
4213	Trelast	11 487,70	17,01%
4214	Panel	1 004,74	1,49%
4225	Taktekking, stein etc.	9 865,74	14,61%
4240	Ytterdører	10 447,69	15,47%
4242	Vinduer / balkongdører	3 650,54	5,40%
4243	Beslag	961,20	1,42%
4618	Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris	3 600,00	5,33%
4619	Garanti/Forsikring - stipulert pris	360,00	0,53%
4621	Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris	4 800,00	7,11%
	Hjelpemateriell	1 546,14	2,29%
Sum	Materialer	67 543,04	100,00%

Tidsressurser			
5010	Timeverk bygg		
1	Tømrer, Dagtid	100,38 Tv	0,00
1	Tømrer, Reisekost/dag	100,38 Tv	0,00
1	Tømrer, Sosiale utgifter	100,38 Tv	0,00
1	Tømrer, Timekost	100,38 Tv	0,00
Sum 5010	Timeverk bygg	0,00	0,00%
Sum	Tidsressurser	0,00	0,00%

Sum	Kostnader	67 543,04	67 543,04	100,00%
-----	-----------	-----------	-----------	---------

Resultat

	Påslag materialer		0,00	0,00%
	Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
	Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum	Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum	Inntekter	67 543,04	67 543,04	100,00%