

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:49 av Per

Prosjekt	240b Ulla - T3	Side 1 av 1
Kalkyle	Ulla - T3, Kalkyle Ulla - T3	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		3 471,84	2,68%
4125 Takstoler -stipulert pris.		31 418,10	24,29%
4189 Lageruttak		6 768,65	5,23%
4213 Trelast		17 163,66	13,27%
4214 Panel		1 407,50	1,09%
4225 Taktekking, stein etc.		15 567,66	12,03%
4240 Ytterdører		17 730,64	13,71%
4242 Vinduer / balkongdører		20 127,91	15,56%
4243 Beslag		2 216,20	1,71%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		4 500,00	3,48%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		450,00	0,35%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		6 000,00	4,64%
Hjelpemateriell		2 544,95	1,97%
Sum Materialer		129 367,11	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	172,33 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	172,33 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	172,33 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	172,33 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	129 367,11	129 367,11	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	129 367,11	129 367,11	100,00%