

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:02 av Per

Prosjekt	243b Kya - T3	Side 1 av 1
Kalkyle	Kya - T3, Kalkyle Kya - T3	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		6 852,74	9,07%
4123 Takrenner		1 723,93	2,28%
4125 Takstoler -stipulert pris.		6 384,00	8,45%
4189 Lageruttak		1 363,11	1,80%
4211 Papp		9 448,14	12,51%
4213 Trelast		17 009,15	22,52%
4214 Panel		921,44	1,22%
4225 Taktekking, stein etc.		686,01	0,91%
4240 Ytterdører		18 794,26	24,88%
4242 Vinduer / balkongdører		1 998,24	2,65%
4243 Beslag		1 607,70	2,13%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	3,97%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,40%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	5,30%
Hjelpemateriell		1 451,98	1,92%
Sum Materialer		75 540,71	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	106,85 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	106,85 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	106,85 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	106,85 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	75 540,71	75 540,71	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	75 540,71	75 540,71	100,00%