

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:32 av Per

Prosjekt	251b Ona - T2	Side 1 av 1
Kalkyle	Ona - T2, Kalkyle Ona - T2	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		609,81	0,91%
4123 Takrenner		4 261,91	6,37%
4125 Takstoler -stipulert pris.		11 978,20	17,91%
4189 Lageruttak		3 149,89	4,71%
4213 Trelast		9 616,23	14,38%
4214 Panel		1 055,63	1,58%
4225 Taktekking, stein etc.		13 857,19	20,72%
4240 Ytterdører		10 806,64	16,16%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,34%
4243 Beslag		813,20	1,22%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	4,48%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,45%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	5,98%
Hjelpemateriell		1 882,10	2,81%
Sum Materialer		66 892,90	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	104,45 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	104,45 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	104,45 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	104,45 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	66 892,90	66 892,90	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	66 892,90	66 892,90	100,00%