

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	HY 95	Basis indeks SSB	100,00	24.04.08
Prosjektnavn	BJØRNSUND	Dagens indeks SSB	100,00	24.04.08
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 08.04.02

INNT EKTER

	KAPITTEL		Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER	VESTLANDSHUS	259.421,51	259.421,51

	SUM INNTEKT		259.421,51	259.421,51

=====

UTGIFTER

	KOSTNADSART		SUM
4120	Limtrekonstruksjoner		3.714,82
4123	Takrenner		4.668,01
4189	Lageruttak		11.001,57
4211	Papp		4.051,44
4212	Isolasjon og folie		12.858,66
4213	Trelast		56.949,86
4214	Panel		47.415,86
4215	Gulvbord		33.072,89
4217	Listverk, foring, glattek.		8.361,12
4225	Taktekking, stein etc.		13.311,12
4240	Ytterdører		5.888,39
4241	Innerdører, buer		1.650,25
4242	Vinduer / balkongdører		28.316,51
4243	Beslag		1.235,33
4245	Trapper		15.290,00
4617	Ventilasj.-stipulert pris		330,00

USPESIFISERTE VARER 0,00

DIV. HJELPEMATERIALER 11.306,24

TOTALE MATERIALKOSTNADER 259.422,08

LØNN-----

5010 Timelønn 665,18 TV 0,00 KR/TV 0,00

SOSIALE UTGIFTER 0,00

REISE OG GANGTID 0,00

UNDERENTREPENØRER-----

USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

=====

NETTO KOSTNADER 259.422,08

=====

TOTALE KOSTNADER ekskl. mva. 259.422,08 259.422,08

=====

RESULTAT

Underentreprenørbidrag 0,00

Påslag arbeid 0,00

Påslag material 0,00

RESULTAT -0,58 0,00

=====

Totalt volum