

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 07:50 av Per

Prosjekt	246b Grip - T1	Side 1 av 1
Kalkyle	Grip - T1, Kalkyle Grip - T1	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 471,34	5,45%
4125 Takstoler -stipulert pris.		6 666,00	14,70%
4189 Lageruttak		2 159,34	4,76%
4213 Trelast		8 734,99	19,26%
4214 Panel		854,84	1,89%
4225 Taktekking, stein etc.		8 567,75	18,89%
4240 Ytterdører		6 716,99	14,81%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	3,44%
4243 Beslag		644,90	1,42%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 400,00	5,29%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		240,00	0,53%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 200,00	7,06%
Hjelpemateriell		1 126,75	2,48%
Sum Materialer		45 345,00	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	71,16 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	71,16 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	71,16 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	71,16 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	45 345,00	45 345,00	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	45 345,00	45 345,00	100,00%