

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:51 av Per

Prosjekt	239b2 Ulla - T4	Side 1 av 1
Kalkyle	Ulla - T4, Kalkyle Ulla - T4	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4125 Takstoler -stipulert pris.		20 187,50	21,53%
4189 Lageruttak		7 654,54	8,16%
4211 Papp		6 073,73	6,48%
4213 Trelast		18 504,11	19,73%
4225 Taktekking, stein etc.		1 280,06	1,36%
4240 Ytterdører		20 388,71	21,74%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	1,67%
4243 Beslag		5 614,70	5,99%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		6 000,00	6,40%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,32%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	4,27%
Hjelpemateriell		2 215,86	2,36%
Sum Materialer		93 781,31	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Daatid	87,84 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/daq	87,84 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	87,84 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	87,84 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	93 781,31	93 781,31	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	93 781,31	93 781,31	100,00%