

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 31.10.12 klokken 08:47 av Per

Prosjekt	237b Ulla - T1	Side 1 av 1
Kalkyle	Ulla - T1, Kalkyle Ulla - T1	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 862,40	3,80%
4125 Takstoler -stipulert pris.		12 928,00	17,16%
4189 Lageruttak		3 322,33	4,41%
4213 Trelast		13 028,84	17,29%
4214 Panel		1 165,76	1,55%
4225 Taktekking, stein etc.		12 720,93	16,88%
4240 Ytterdører		17 730,64	23,53%
4242 Vinduer / balkongdører		1 562,10	2,07%
4243 Beslag		1 060,70	1,41%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		3 000,00	3,98%
4619 Garanti/Forsikring - stipulert pris		300,00	0,40%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		4 000,00	5,31%
Hjelpemateriell		1 670,36	2,22%
Sum Materialer		75 352,07	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
1 Tømrer, Dagtid	107,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Reisekost/dag	107,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Sosiale utgifter	107,96 Tv	0,00	0,00%
1 Tømrer, Timekost	107,96 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	75 352,07	75 352,07	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	75 352,07	75 352,07	100,00%