

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	199+	Basis indeks SSB	100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	Typehus 2003	Dagens indeks SSB	100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 14.10.2002

INNTEKTER

	KAPITTEL		Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER	VESTLANDSHUS	678.216,30	678.216,30

	SUM INNTEKT		678.216,30	678.216,30

=====

UTGIFTER

	KOSTNADSART		SUM
4119	Pipe		13.701,88
4120	Limtrekonstruksjoner		10.707,52
4123	Takrenner		13.746,70
4125	Takstoler		55.649,50
4189	Lageruttak		61.300,60
4210	Gipsplater		870,02
4211	Papp		4.592,31
4212	Isolasjon og folie		28.147,04
4213	Trelast		91.501,01
4214	Panel		5.776,19
4217	Listverk, foring, glattek.		11.369,11
4225	Takkledning, stein etc.		64.592,89
4240	Ytterdører		19.653,70
4241	Innerdører, buer		25.728,48
4242	Vinduer / balkongdører		57.952,16
4243	Beslag vindu/dører		3.343,04
4245	Trapper		12.348,38
4260	Kjøkken		40.000,00
4261	Garderobe		3.360,00
4617	ventilasjon		27.000,00
4618	Tegningsarbeid		13.910,00
4619	Byggst-forsik-kont-kopi		23.192,00
4621	Frakt-transport		12.610,00
4622	Containerleie		5.590,00
4623	Stillas gangtid		28.600,00
4624	Sikkerhetsutstyr		5.980,00

USPESIFISERTE VARER 0,00

DIV. HJELPEMATERIALER 22.650,54

TOTALE MATERIALKOSTNADER 663.873,07

LØNN-----

5010 Timelønn 1.730,24 TV 0,00 KR/TV 0,01

SOSIALE UTGIFTER 0,00

REISE OG GANGTID 0,00

UNDERENTREPENØRER-----

USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

=====

NETTO KOSTNADER 663.873,08

=====

TOTALE KOSTNADER ekskl. mva. 663.873,08 663.873,08

=====

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	199+	Basis indeks SSB	100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	Typehus 2003	Dagens indeks SSB	100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 14.10.2002

RESULTAT

Underentreprenørbidrag 0,00

Påslag arbeid 0,00

Påslag material 14.343,30

RESULTAT 14.343,22 14.343,30
=====

Totalt volum