

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	HY 85	Basis indeks SSB	100,00	24.04.08
Prosjektnavn	LILLEHAMMER	Dagens indeks SSB	100,00	24.04.08
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 08.04.02

INNTEKTER

	KAPITTEL		Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER	VESTLANDSHUS	272.277,40	272.277,40

	SUM INNTEKT		272.277,40	272.277,40

=====

UTGIFTER

	KOSTNADSART		SUM
4120	Limtrekonstruksjoner		10.975,45
4123	Takrenner		3.981,70
4189	Lageruttak		11.972,95
4211	Papp		5.195,70
4212	Isolasjon og folie		13.137,99
4213	Trelast		66.461,95
4214	Panel		33.106,12
4215	Gulvbord		25.861,92
4217	Listverk, foring, glattek.		11.287,31
4225	Taktekking, stein etc.		16.317,28
4240	Ytterdører		3.179,78
4241	Innerdører, buer		8.857,81
4242	Vinduer / balkongdører		45.899,41
4243	Beslag		1.983,92
4245	Trapper		1.000,00
4617	Ventilasj.-stipulert pris		300,00

USPESIFISERTE VARER	0,00
DIV. HJELPEMATERIALER	12.757,97

TOTALE MATERIALKOSTNADER	272.277,26
--------------------------	------------

LØNN-----

5010	Timelønn	773,66 TV	0,00 KR/TV	0,00
	SOSIALE UTGIFTER			0,00
	REISE OG GANGTID			0,00

UNDERENTREPENØRER-----

USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

=====

NETTO KOSTNADER	272.277,26
-----------------	------------

=====

TOTALE KOSTNADER ekskl. mva.	272.277,26	272.277,26
------------------------------	------------	------------

=====

RESULTAT

Underentreprenørbidrag	0,00
Påslag arbeid	0,00
Påslag material	0,00

RESULTAT	0,14	0,00
----------	------	------

=====

Totalt volum