

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 20:12 av Per

Prosjekt	G15-T3 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G15-T3 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		806,56	1,04%
4123 Takrenner		2 420,93	3,11%
4125 Takstoler -stipulert pris.		18 683,00	24,03%
4189 Lageruttak		2 898,40	3,73%
4211 Papp		35,99	0,05%
4213 Trelast		12 705,77	16,34%
4214 Panel		1 821,21	2,34%
4225 Taktekking, stein etc.		10 171,83	13,08%
4240 Ytterdører		14 739,57	18,96%
4242 Vinduer / balkongdører		5 457,20	7,02%
4243 Beslag		984,20	1,27%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	2,57%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,32%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	3,86%
Hjelpemateriell		1 777,96	2,29%
Sum Materialer		77 752,62	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	152,64 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	152,64 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	152,64 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	152,64 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	77 752,62	77 752,62	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	77 752,62	77 752,62	100,00%