

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 02.11.2010 klokken 08:52 av Per

Prosjekt	G25-T3 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G25-T3 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 561,61	3,36%
4125 Takstoler -stipulert pris.		18 849,60	24,73%
4189 Lageruttak		2 822,59	3,70%
4211 Papp		42,31	0,06%
4213 Trelast		11 934,50	15,66%
4214 Panel		1 417,05	1,86%
4225 Taktekking, stein etc.		10 346,56	13,58%
4240 Ytterdører		14 739,57	19,34%
4242 Vinduer / balkongdører		5 432,66	7,13%
4243 Beslag		1 140,80	1,50%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	2,62%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,33%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	3,94%
Hjelpemateriell		1 672,44	2,19%
Sum Materialer		76 209,67	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	147,12 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	147,12 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	147,12 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	147,12 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	76 209,67	76 209,67	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	76 209,67	76 209,67	100,00%