

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 20:05 av Per

Prosjekt	G15-T2 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G15-T2 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		2 285,13	2,98%
4123 Takrenner		4 634,30	6,04%
4125 Takstoler -stipulert pris.		17 330,00	22,58%
4189 Lageruttak		2 679,54	3,49%
4211 Papp		16,53	0,02%
4213 Trelast		10 404,44	13,56%
4214 Panel		2 065,33	2,69%
4225 Taktekking, stein etc.		14 459,06	18,84%
4240 Ytterdører		14 739,57	19,21%
4242 Vinduer / balkongdører		570,00	0,74%
4243 Beslag		116,60	0,15%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	2,61%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,33%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	3,91%
Hjelpemateriell		2 195,13	2,86%
Sum Materialer		76 745,65	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	156,31 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	156,31 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	156,31 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	156,31 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	76 745,65	76 745,65	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	76 745,65	76 745,65	100,00%