

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 02.11.2010 klokken 07:56 av Per

Prosjekt	G15-T4 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G15-T4 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4120 Limtrekonstruksjoner		806,56	0,99%
4123 Takrenner		2 420,93	2,96%
4125 Takstoler -stipulert pris.		20 413,40	25,00%
4189 Lageruttak		2 898,40	3,55%
4211 Papp		35,99	0,04%
4213 Trelast		12 868,43	15,76%
4214 Panel		1 786,22	2,19%
4225 Taktekking, stein etc.		12 038,45	14,74%
4240 Ytterdører		14 739,57	18,05%
4242 Vinduer / balkongdører		5 457,20	6,68%
4243 Beslag		955,40	1,17%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	2,45%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,31%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	3,67%
Hjelpemateriell		1 998,24	2,45%
Sum Materialer		81 668,80	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	162,00 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	162,00 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	162,00 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	162,00 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	81 668,80	81 668,80	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	81 668,80	81 668,80	100,00%