

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 01.11.2010 klokken 13:55 av Per

Prosjekt	G05-T1 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G05-T1 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 139,59	4,83%
4125 Takstoler -stipulert pris.		8 184,00	18,49%
4189 Lageruttak		1 746,06	3,95%
4211 Papp		16,53	0,04%
4213 Trelast		8 050,07	18,19%
4214 Panel		1 042,11	2,35%
4225 Taktekking, stein etc.		7 199,77	16,27%
4240 Ytterdører		8 342,50	18,85%
4242 Vinduer / balkongdører		570,00	1,29%
4243 Beslag		631,40	1,43%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	4,52%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,56%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	6,78%
Hjelpemateriell		1 083,00	2,45%
Sum Materialer		44 255,04	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	86,82 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	86,82 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	86,82 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	86,82 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	44 255,04	44 255,04	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	44 255,04	44 255,04	100,00%