

Budsjettrapport

Vestlandshus AS

Skrevet ut 02.11.2010 klokken 08:57 av Per

Prosjekt	G30-T1 Typegarasje 2004	Side 1 av 1
Kalkyle	Kalkyle G30-T1 Typegarasje 2004	
Byggherre		

Beskrivelse	Låst pris	Kalkulert	% av total
Kostnader			
Materialer			
4123 Takrenner		2 842,95	3,84%
4125 Takstoler -stipulert pris.		16 609,80	22,43%
4189 Lageruttak		3 987,80	5,39%
4211 Papp		24,80	0,03%
4213 Trelast		13 152,87	17,77%
4214 Panel		1 535,53	2,07%
4225 Taktekking, stein etc.		12 324,06	16,65%
4240 Ytterdører		14 739,57	19,91%
4242 Vinduer / balkongdører		855,00	1,15%
4243 Beslag		858,00	1,16%
4618 Arkitekt- og prosjekteringskostnader - stipulert pris		2 000,00	2,70%
4619 Forsikringer -stipulert pris		250,00	0,34%
4621 Fraktkostnader byggevarer - stipulert pris		3 000,00	4,05%
Hjelpemateriell		1 854,98	2,51%
Sum Materialer		74 035,36	100,00%
Tidsressurser			
5010 Timeverk bygg			
Tømrer, Dagtid	152,26 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Reisekost/dag	152,26 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Sosiale utgifter	152,26 Tv	0,00	0,00%
Tømrer, Timekost	152,26 Tv	0,00	0,00%
Sum 5010 Timeverk bygg		0,00	0,00%
Sum Tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Kostnader	74 035,36	74 035,36	100,00%
Resultat			
Påslag materialer		0,00	0,00%
Påslag tidsressurser		0,00	0,00%
Sum Påslag	0,00	0,00	0,00%
Sum Resultat	0,00	0,00	0,00%
Sum Inntekter	74 035,36	74 035,36	100,00%