

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	120-36+	Basis indeks SSB	100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	Typehus 2003	Dagens indeks SSB	100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 25.11.2002

INNTEKTER

	KAPITTEL		Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER	VESTLANDSHUS	367.851,59	367.851,59

	SUM INNTEKT		367.851,59	367.851,59

=====

UTGIFTER

	KOSTNADSART		SUM
4119	Pipe		4.466,90
4120	Limtrekonstruksjoner		2.030,83
4123	Takrenner		3.740,26
4124	Brettex		6.615,89
4125	Takstoler		33.594,00
4189	Lageruttak		31.970,68
4210	Gipsplater		135,26
4211	Papp		3.144,79
4212	Isolasjon og folie		16.384,57
4213	Trelast		40.093,35
4214	Panel		2.073,00
4217	Listverk, foring, glattek.		7.682,22
4225	Takkledning, stein etc.		19.981,44
4240	Ytterdører		6.253,60
4241	Innerdører, buer		11.735,96
4242	Vinduer / balkongdører		39.714,88
4243	Beslag vindu/dører		1.981,46
4245	Trapper		10.195,40
4260	Kjøkken		14.000,00
4261	Garderobe		3.360,00
4617	ventilasjon		20.000,00
4618	Tegningsarbeid		10.700,00
4619	Byggst-forsik-kont-kopi		17.840,00
4621	Frakt-transport		9.700,00
4622	Containerleie		4.300,00
4623	Stillas gangtid		22.000,00
4624	Sikkerhetsutstyr		5.980,00

USPESIFISERTE VARER	0,00
DIV. HJELPEMATERIALER	10.931,10

TOTALE MATERIALKOSTNADER	360.605,58

LØNN-----	
5010 Timelønn	943,97 TV 0,00 KR/TV 0,00
SOSIALE UTGIFTER	0,00
REISE OG GANGTID	0,00

UNDERENTREPENØRER-----

USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER

=====	
NETTO KOSTNADER	360.605,58

=====

TOTALE KOSTNADER ekskl. mva.	360.605,58	360.605,58
------------------------------	------------	------------

Vestlandshus AS

Prosjektnr.	120-36+	Basis indeks SSB	100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	Typehus 2003	Dagens indeks SSB	100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato 25.11.2002

=====

RESULTAT

Underentreprenørbidrag 0,00

Påslag arbeid 0,00

Påslag material 7.245,66

RESULTAT 7.246,01 7.245,66

=====

Totalt volum