Prosjektnr.	**120-24B+**	Basis indeks SSB		100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	**Typehus 2003**	Dagens indeks SSB		100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato	04.12.2001

INNTEKTER

	KAPITTEL	Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER VESTLANDSHUS	467.746,22	467.746,22
	SUM INNTEKT	467.746,22	467.746,22

UTGIFTER

	KOSTNADSART			SUM
4119	Pipe			8.724,71
4120	Limtrekonstruksjoner			6.987,57
4123	Takrenner			5.703,99
4125	Takstoler			24.265,00
4189	Lageruttak			61.238,38
4210	Gipsplater			1.367,60
4211	Papp			2.972,24
4212	Isolasjon og folie			20.863,90
4213	Trelast			51.749,38
4214	Panel			2.464,60
4217	Listverk, foring, glattk.			8.514,56
4225	Takkledning, stein etc.			28.958,00
4240	Ytterdører			9.867,20
4241	Innerdører,buer			14.474,20
4242	Vinduer / balkongdører			39.408,90
4243	Beslag vindu/dører			1.868,40
4245	Trapper			12.727,58
4260	Kjøkken			26.000,00
4261	Garderobe			5.040,00
4617	ventilasjon			36.000,00
4618	Tegningsarbeid			10.700,00
4619	Byggst-forsik-kont-kopi			17.840,00
4621	Frakt-transport			9.700,00
4622	Containerleie			4.300,00
4623	Stillas gangtid			22.000,00
4624	Sikkerhetsutstyr			5.980,00
	USPESIFISERTE VARER			0,00
	DIV. HJELPEMATERIALER			18.357,91
	TOTALE MATERIALKOSTNADER			458.074,11
LØNN				
5010	Timelønn	1.217,58 TV	0,00 KR/TV	0,02
	SOSIALE UTGIFTER			0,00
	REISE OG GANGTID			0,00
UNDERENTREPENØRER				
	USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER			
	NETTO KOSTNADER			458.074,13
	TOTALE KOSTNADER eksl. mva.	458.074,13		458.074,13

Prosjektnr.	**120-24B+**	Basis indeks SSB		100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	**Typehus 2003**	Dagens indeks SSB		100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato	04.12.2001

RESULTAT

Underentreprenørbidrag		0,00
Påslag arbeid		0,00
Påslag material		9.673,40
RESULTAT	9.672,09	9.673,40

Totalt volum