Prosjektnr.	**120-37+**	Basis indeks SSB		100,00	15.11.2002
Prosjektnavn	**Typehus 2003**	Dagens indeks SSB		100,00	15.11.2002
Byggherre		Rabattgruppe	1	Dato	28.11.2002

INNTEKTER

	KAPITTEL	Låst pris	Kalkyle
00	KALKYLE-ELEMENTER VESTLANDSHUS	374.259,98	374.259,98
	SUM INNTEKT	374.259,98	374.259,98

UTGIFTER

	KOSTNADSART			SUM
4119	Pipe			4.550,15
4120	Limtrekonstruksjoner			2.183,51
4123	Takrenner			4.326,44
4125	Takstoler			16.770,00
4180	Konstruksjonsstål			1.732,50
4189	Lageruttak			36.514,10
4210	Gipsplater			123,42
4211	Papp			4.203,12
4212	Isolasjon og folie			16.546,96
4213	Trelast			55.206,65
4214	Panel			2.306,07
4217	Listverk, foring, glattk.			7.427,09
4225	Takkledning, stein etc.			21.381,59
4240	Ytterdører			6.253,60
4241	Innerdører,buer			10.020,60
4242	Vinduer / balkongdører			40.111,54
4243	Beslag vindu/dører			2.096,62
4245	Trapper			14.837,36
4260	Kjøkken			15.000,00
4261	Garderobe			3.360,00
4617	ventilasjon			20.000,00
4618	Tegningsarbeid			10.700,00
4619	Byggst-forsik-kont-kopi			17.840,00
4621	Frakt-transport			9.700,00
4622	Containerleie			4.300,00
4623	Stillas gangtid			22.000,00
4624	Sikkerhetsutstyr			5.980,00
	USPESIFISERTE VARER			0,00
	DIV. HJELPEMATERIALER			11.386,19
	TOTALE MATERIALKOSTNADER			366.857,52
LØNN				
5010	Timelønn	958,32 TV	0,00 KR/TV	0,00
	SOSIALE UTGIFTER			0,00
	REISE OG GANGTID			0,00
UNDERENTREPENØRER				
	USPESIFISERTE UNDERENTREPENØRER			
	NETTO KOSTNADER			366.857,52
	TOTALE KOSTNADER eksl. mva.		366.857,52	366.857,52

RESULTAT

Underentreprenørbidrag		0,00
Påslag arbeid		0,00
Påslag material		7.401,96
RESULTAT	7.402,46	7.401,96

Totalt volum